ЛенКаркасМодуль

ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

Для: **Наталья**
Расчёт от **10.11.2026**
Действителен 14 дней
ленкаркасмодуль.рф

Каркасный дом 7×4 — 28 м²

Каркас 100 мм, утепление 100/150/150 мм, минвата · обшивка стен: имитация бруса с покраской · потолок имитация бруса · разводка 2 мокрых точек · установка сантехники · отделка санузла · терраса 1.5 м² · 1 дополнительная позиция

ПЛОЩАДЬ	КАРКАС	СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ	МОНТАЖ	ЦЕНА ЗА М²
28 м²	**100 мм**	**30 дней**	**1 день**	**71 113 ₽**

Габариты	**7 × 4 м · 28 м²**	Этажность	**1 этаж**
Высота	**3 м по верхней точке**	Силовой каркас	**100 мм, доска сухая антисептированная**
Утепление стены / пол / потолок	**100/150/150 мм**	Утеплитель	**Минеральная вата**
Внутренние перегородки	**8 м.п.**	Кровля	**Кликфальц**
Фасад	**Имитация бруса с покраской**	Черновой пол	**Фанера 21 мм**
Чистовой пол	**Линолеум полукоммерческий с плинтусом**	Обшивка стен внутри	**Имитация бруса с покраской**
Потолок	**Имитация бруса с покраской**	Окна	**3 шт · панорамных 0, стандартных 2, малых 1**
Двери	**входных 1, межкомнатных 2**	Электрика	**розеток 12, выключателей 3, светильников 10**
Мокрые точки	**2 шт (кухня, санузел)**	Сантехника	**Базовый: унитаз, раковина с тумбой, смеситель, бойлер, душевая кабина**
Отделка санузла	**Кварцвинил в мокрых зонах**	Терраса	**1.5 м² · Открытая**
Тёплый пол	**не входит**	Доставка	**не входит, самовывоз**
Срок изготовления	**30 календарных дней**	Дополнительные позиции	**1 шт. на 11 250 ₽**
Налогообложение	**без НДС (УСН)**		

РАЗДЕЛ	СОСТАВ И ОБЪЁМ	СТОИМОСТЬ
КОНСТРУКТИВ И ОТДЕЛКА		
Силовой каркас	сухая строганая доска камерной сушки, 3,22 м³	183 074 ₽
Обрешётка	доска 25 мм, вентзазор и крепление обшивки, 128 м² поверхности	90 703 ₽
Кровля	33,8 м² со свесами	162 000 ₽
Фасонные элементы	24 м.п.	26 880 ₽
Утепление и мембраны	минвата, 17,4 м³; ветрозащита, пароизоляция, крепёж	95 260 ₽
Фасадная отделка	66 м²	232 320 ₽
Черновой пол	28 м²	53 760 ₽

РАЗДЕЛ	СОСТАВ И ОБЪЁМ	СТОИМОСТЬ
Внутренняя обшивка стен	102 м² имитация бруса с покраской, включая перегородки	297 840 ₽
Потолок	28 м² имитация бруса	81 760 ₽
Чистовой пол	28 м²	53 200 ₽
Тёплый пол	не входит в эту комплектацию	—
ОКНА И ДВЕРИ		
Окна	3 шт: 0 панорамных, 2 стандартных, 1 малых	81 875 ₽
Двери	1 входная, 2 межкомнатных	112 625 ₽
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электрика	98 м кабеля ВВГнг-LS, щит: розеток 12, выключателей 3, светильников 10	136 750 ₽
Мокрые точки	2 точки: разводка воды и канализации	120 000 ₽
Отделка санузла	Кварцвинил в мокрых зонах	63 200 ₽
ПАКЕТЫ И ОПЦИИ		
Сантехника: комплект и установка	Базовый: унитаз, раковина с тумбой, смеситель, бойлер, душевая кабина	175 925 ₽
Терраса	1,5 м²	12 750 ₽
Доставка	не входит — исключено по выбору	—
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — ФУНДАМЕНТ И МОНТАЖ		
Сетка оцинкованная от грызунов под полом	1 компл	11 250 ₽
Тёплый контур	**коробка с кровлей, утеплением, фасадом, окнами и дверями**	**1 038 496 ₽**
Под ключ, итого	**с отделкой, инженеркой и выбранными опциями**	**1 991 171 ₽**

График платежей 50 / 40 / 10

Предоплата, запуск в производство	50 % **995 586 ₽**
По готовности тёплого контура	40 % **796 468 ₽**
После монтажа на участке	10 % **199 117 ₽**

Не входит в расчёт

- Фундамент — винтовые сваи или монолит. На бетонных блоках гарантия на каркас не действует
- Септик и канализация на участке — через партнёров, около 70 000 ₽
- Скважина, отопление, мебель
- **По выбору клиента не входит:** доставка
- Доставка не включена — самовывоз или транспорт клиента

Гарантия: **5 лет на силовой каркас** · 1 год на отделочные работы · эскизный и архитектурный проект бесплатно при заключении договора · видеоотчёты по этапам · приёмка тёплого контура в цеху до промежуточного платежа

ООО «СТРОЙДОМ» · ИНН 4706086818 · КПП 470601001 · 188692, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кудрово, Европейский пр-кт, 20, к. 2, оф. 141

Производство: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова · ~20 минут от КАД

Расчёт предварительный, точность 98 %