ЛенКаркасМодуль
ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

Расчёт от **10.11.2026**
Действителен 14 дней
ленкаркасмодуль.рф

Каркасный дом 7×4 — 28 м²

Каркас 100 мм, утепление 100/100/100 мм, минвата · обшивка стен: имитация бруса с покраской · потолок имитация бруса · разводка 2 мокрых точек · установка сантехники · терраса 2 м² · 14 дополнительных позиций

ПЛОЩАДЬ	КАРКАС	СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ	МОНТАЖ	ЦЕНА ЗА М²
28 м²	**100 мм**	**38 дней**	**1 день**	**84 658 ₽**

Габариты	**7 × 4 м · 28 м²**	Этажность	**1 этаж**
Высота	**2.5 м по верхней точке**	Силовой каркас	**100 мм, доска сухая антисептированная**
Утепление стены / пол / потолок	**100/100/100 мм**	Утеплитель	**Минеральная вата**
Внутренние перегородки	**7.5 м.п.**	Кровля	**Кликфальц**
Фасад	**Кликфальц**	Черновой пол	**Фанера 21 мм**
Чистовой пол	**Линолеум полукоммерческий с плинтусом**	Обшивка стен внутри	**Имитация бруса с покраской**
Потолок	**Имитация бруса с покраской**	Окна	**3 шт · панорамных 0, стандартных 2, малых 1**
Двери	**входных 1, межкомнатных 0**	Электрика	**розеток 12, выключателей 3, светильников 8**
Мокрые точки	**2 шт (кухня, санузел)**	Сантехника	**Базовый: унитаз, раковина с тумбой, смеситель, бойлер, душевая кабина**
Отделка санузла	**не входит**	Терраса	**2 м² · Под общей кровлей**
Тёплый пол	**не входит**	Доставка	**40 км от производства, без манипулятора**
Срок изготовления	**38 календарных дней**	Дополнительные позиции	**14 шт. на 520 930 ₽**
Налогообложение	**без НДС (УСН)**		

РАЗДЕЛ	СОСТАВ И ОБЪЁМ	СТОИМОСТЬ
КОНСТРУКТИВ И ОТДЕЛКА		
Силовой каркас	сухая строганая доска камерной сушки, 3,04 м³	168 603 ₽
Обрешётка	доска 25 мм, вентзазор и крепление обшивки, 117 м² поверхности	80 903 ₽
Кровля	33,8 м² со свесами	158 112 ₽
Фасонные элементы	24 м.п.	26 235 ₽
Утепление и мембраны	минвата, 13,0 м³; ветрозащита, пароизоляция, крепёж	71 812 ₽
Фасадная отделка	55 м²	279 136 ₽
Черновой пол	28 м²	52 470 ₽
Внутренняя обшивка стен	85 м² имитация бруса с покраской, включая перегородки	240 818 ₽

РАЗДЕЛ	СОСТАВ И ОБЪЁМ	СТОИМОСТЬ
Потолок	28 м² имитация бруса	79 798 ₽
Чистовой пол	28 м²	51 923 ₽
Тёплый пол	не входит в эту комплектацию	—
ОКНА И ДВЕРИ		
Окна	3 шт: 0 панорамных, 2 стандартных, 1 малых	79 910 ₽
Двери	1 входная, 0 межкомнатных	66 246 ₽
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электрика	98 м кабеля ВВГнг-LS, щит: розеток 12, выключателей 3, светильников 8	128 588 ₽
Мокрые точки	2 точки: разводка воды и канализации	117 120 ₽
Отделка санузла	не входит в эту комплектацию	—
ПАКЕТЫ И ОПЦИИ		
Сантехника: комплект и установка	Базовый: унитаз, раковина с тумбой, смеситель, бойлер, душевая кабина	171 703 ₽
Терраса	2 м²	32 208 ₽
Доставка	40 км от производства, без манипулятора	43 920 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — ФУНДАМЕНТ И МОНТАЖ		
Свая винтовая 108 мм, 2500 мм с монтажом	16 шт	105 408 ₽
Оголовок на сваю	16 шт	8 784 ₽
Обвязка свай брусом или швеллером	30 м.п.	84 912 ₽
Сетка оцинкованная от грызунов под полом	1 компл	10 980 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — САНУЗЕЛ И САНТЕХНИКА		
Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя	4,5 м²	7 466 ₽
Канализационный выпуск 110 мм за периметр	1 компл	15 616 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — КРОВЛЯ: ДОБОРЫ И ВОДОСТОК		
Подшив свесов имитацией бруса	2 м²	5 700 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — КРЫЛЬЦО, НАВЕСЫ, ТЕРРАСА		
Ступени входные без навеса	1 компл	30 256 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ		
Приточный клапан в стене	2 шт	10 492 ₽
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — ЛОГИСТИКА И ПРОЧЕЕ		

РАЗДЕЛ	СОСТАВ И ОБЪЁМ	СТОИМОСТЬ
Километраж сверх включённого	560 км	122 976 ₽
Разгрузка вручную бригадой	1 смена	14 640 ₽
Уборка и вывоз мусора после монтажа	1 компл	103 700 ₽
Тёплый контур	**коробка с кровлей, утеплением, фасадом, окнами и дверями**	**1 027 346 ₽**
Под ключ, итого	**с отделкой, инженеркой и выбранными опциями**	**2 370 435 ₽**

График платежей 50 / 40 / 10

Предоплата, запуск в производство	50 %	**1 185 217 ₽**
По готовности тёплого контура	40 %	**948 174 ₽**
После монтажа на участке	10 %	**237 043 ₽**

Не входит в расчёт

- Фундамент — винтовые сваи или монолит. На бетонных блоках гарантия на каркас не действует
- Септик и канализация на участке — через партнёров, около 70 000 ₽
- Скважина, отопление, мебель
- Доставка 40 км включена в расчёт: 43 920 ₽

Гарантия: **5 лет на силовой каркас** · 1 год на отделочные работы · эскизный и архитектурный проект бесплатно при заключении договора · видеоотчёты по этапам · приёмка тёплого контура в цеху до промежуточного платежа

ООО «СТРОЙДОМ» · ИНН 4706086818 · КПП 470601001 · 188692, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кудрово, Европейский пр-кт, 20, к. 2, оф. 141
Производство: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова · ~20 минут от КАД

Расчёт предварительный, точность 98 %